

## TILLÆG TIL PROJEKTPLANEN

Tidsplan og finansieringsplan er revideret den 25.08.10

### Projektplan for demonstrationsprojekt

Kommune	Initialer (projektleder)	Dato (sidst rev.)	Godkendt (dato)
Bornholms Regionskommune	GZ	07.10.09	Realdania: Kommune:

### Projektets titel

**Mulighedernes Land – Liv i småbyer – "Den nye bymidte" i Østermarie"**

### Tidsplan

ÅR	MÅNED	AKTIVITET	BEMÆRKNINGER
<b>Fase 1</b>			
2009	Januar – december	Fundraising:	Velfærdsministeriets pulje for vanskeligt stillede kommuner er søgt i 2008
X	april	Politisk behandling	TMU 01.04 - ØEU 21.04 - K.bst. 30.04.2009
X	april-juli	Information til borgerne	
X	august	Politisk behandling TMU og K.bst.	TMU 12.08 - ØEU 18.08 - K.bst. 27.08.2009 - projektet kan igangsættes selv om medfinansiering ikke er på plads.
X	september	Den lokale projektgruppe dannes	Repræsentanter fra borgerforeningen, erhvervsforeningen, Dagli'Brugsen, menighedsrådet, fritidshuset m.fl. samt BRK og Landdistriktscoachen.
X	Oktober - afholdt den 04.11.09	Første møde i projektgruppen	Det videre forløb planlægges, herunder planlægningsværksted samt evt et offentligt informationsmøde. Den lokale formidlingsstrategi afklares.
X	november	Ekst. rådgivers arbejdsopgaver defineres	Godkendes af Realdania
X	december	Udvælgelse og kontrakter med rådgivere	Godkendes af Realdania
2010	Jan.-feb. - afholdt den 21.01.10	Planlægningsværksted forberedes Møde i projektgruppen	Program og oplæg til planlægningsværksted udarbejdes og invitationer mm udsendes
X	jan-feb. - - udarbejdet i maj	Opmåling – tegningsgrundlag udarb.	Landinspektør
	februar	Formidling og milepæl	Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania
<b>Fase 2</b>			
2010	jan.-marts.	Registreringer og analysearbejde	Fotografering, interviews mm
	løbende	Fundraising:	Velfærdsministeriets pulje for vanskeligt stillede kommuner er søgt i 2008 og i 2009. Andre fonde søges.
X	Løbende - i jan-maj	Der foretages frsk. nødvendige undersøgelser og forhandlinger med lodsejere, BAT, BAF m.fl.	Projektgruppemøder afholdes efter behov - afholdt den 03.03.2010
X	Marts - Afholdt den 20-21.03.10	Planlægningsværksted med deltagelse af eksterne rådgivere	Konceptororienterede rådgivere - Landskabsarkitekter Kragh & Berglund og TegneRummet fra Bornholm

X	April - Afholdt den 30.03.2010	Møde i projektgruppen	Opsamling fra planlægningsværksted – - Ekst møde med rådgiverne den 21.04.2010
	April	Erfaringsopsamling fra plan.værksted	Formidles til Hausenberg/Realdania - Erfaringsopsamling foretaget i forbindelse med workshop i Thisted i maj 2010 - kort artikel udarbejdes i juni 2010
	Maj - udsættes	Udstilling/ offentligt møde	Resultater fra planlægningsværkstedet udsættes til efter politisk behandling
	Juni - udsættes	Møde i projektgruppen	Opsamling fra udstilling og indkomne bemærkninger samt forhandlinger med lodsejere udsættes til efter politisk behandling
X	Aug.-sept. - Udarbejdet i maj 2010	Bearbejdning af skitseforslag med overslag	Eksterne rådgivere. Hvis budgetrammen ikke holder revurderes skitseforslaget
	Oktober - TMU 30.06.2010	Godkendelse af skitseforslag med overslag og finansieringsplan	Til Godkendes af Realdania og BRK/TMU
	November - 01.07.2010	Møde i projektgruppen	Skitseforslag drøftes – planlægning af evt aktiviteter for sommerperioden
		Formidling og milepæl	Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania
<b>Fase 3</b>			
2010	nov.-dec. - Juli-august 2010	Projektering - Skitseforslag bearbejdes til et prissat anlægsprojekt	Kragh & Berglund, TegneRummet og BRK. Hvis overslaget ikke holder sig indenfor budgetrammen revurderes anlægsprojektet.
2011	Januar - sept. 2010	Møde i projektgruppen	Projektforslag drøftes, offentligt møde/udstilling planlægges
	Januar - sept. 2010	Prissat anlægsprojekt godkendes	Realdania og BRK/TMU
	Februar - sept. 2010	Offentligt møde/udstilling	Projekt præsenteres – Møder i projektgruppen efter behov
	Marts - sept. 2010	Udbudsmateriale og licitation	Rådgivere og BRK
	Okt 2010 – maj 2011.	Anlægsarbejder	Repræsentant fra projektgr deltager i byggemøder
		Formidling og milepæl	Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af Realdania
<b>Fase 4</b>			
2011	Oktober - august	Møde i projektgruppen	Evaluering
	November - september	evaluering	
	okt.-nov.	Formidlingsstrategi udarbejdes	Godkendes af Realdania
	december	Formidling og milepæl	Milepæl og ekst. kom. godkendes af Realdania
	december	Regnskabsafleggelse mm	

## Finansiering

Realdania	1.815.000 kr.
BRK + LAG-Bornholm/landdistriktscoach (arbejdstimer og kørsel)	415.000 kr.
BRK anlægsmidler Vejgruppen.....	500.000 kr
Statsmidler – vanskeligt stillede kommuner	225.000 kr.
Andre fonde og bidragsydere (ansøgt flere fonde)	675.000 kr.

## I alt

**3.630.000 kr.**